AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) DEL EJERCICIO FISCAL 2017

OBRAS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2017 CON RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

No. DE CONTRATO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / RELACIÓN OBRA - SUPERVISIÓN	EMPRESA	FECHA DE FIRMA	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	CC	IMPORTE	CONVENIO AMPLIACIÓN	CONVENIO REDUCCIÓN	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE DE ANTICIPO CONTRATO	IMPORTE DE ANTICIPO CONVENIO	IMPORTE DE ANTICIPO TOTAL	PLAZOS CONTRATO INICIO	PLAZOS CONTRATO TERMINO	PLAZOS CONVENIO INICIO	PLAZOS CONVENIO TERMINO
DC/LPN/CABG/018-2017	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE IGNACIO MARISCAL, DR. BASILIO BADILLO, JOSÉ DE EMPARAN Y TERÁN, EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7-jul-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67064		$3,515,122.37	530,487.51		4,045,609.88			0.00	10-jul-17	30-nov-17		
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67073		$4,585,105.08			4,585,105.08			0.00				
																				$8,100,227.45	530,487.51	0.00	8,630,714.96	0.00	0.00	0.00				
DC/LPN/CADBG/019-2017	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE SALTILLO Y ENSENADA EN LA COLONIA HIPÓDROMO Y GÓMEZ PALACIO EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	7-jul-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67063		$6,045,140.97			6,045,140.97			0.00	10-jul-17	23-dic-17	24-dic-17	31-dic-17
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67072		$8,812,786.07			8,812,786.07			0.00				
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67071		$6,048,290.49			6,048,290.49			0.00				
																				$20,906,217.53	0.00		20,906,217.53	0.00	0.00	0.00				
DC/LPN/CABG/021-2017	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RIO TIGRIS, RIO DANUBIO, RIO POO Y RIO EBRO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	AIIXC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	12-jul-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67065		$2,289,077.02			2,289,077.02			0.00	13-jul-17	21-oct-17	22-oct-17	20-dic-17
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67066		$4,298,877.44			4,298,877.44			0.00				
																				$6,587,954.46	0.00	0.00	6,587,954.46	0.00	0.00	0.00				
DC/LPN/CC/080-2017	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE CULTURA "SANTA MARÍA LA RIBERA", "ALFONSO REYES" Y "SAN RAFAEL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	6-nov-17	2	6	9	228	5	M	R	7	3	6121	2	1	00	O02D67068		$8,175,918.41			8,175,918.41				7-nov-17	30-dic-17		
																				$8,175,918.41	0.00	0.00	8,175,918.41							
DC/IR/CADABG/040/2017	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE CHICONTEPEC Y ZETINA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y LAREDO EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16-ago-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67061		$3,237,484.00			3,237,484.00			0.00	17-ago-17	23-dic-17		
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67069		$4,303,124.45			4,303,124.45							
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67074		$2,117,986.03			2,117,986.03							
																				$9,658,594.48	0.00	0.00	9,658,594.48	0.00	0.00	0.00				
DC/IR/IGBAL/100-2017/2018	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA INFANCIA IGBAL, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	15-dic-17	2	6	9	228	5	M	R	7	3	6121	2	1	00	O02D67067		$1,612,336.80			1,612,336.80			0.00	18-dic-17	21-feb-18		
																				$1,612,336.80	0.00	0.00	1,612,336.80	0.00	0.00	0.00				
																							0.00			0.00				
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00			0.00				
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/SCABG/016-2017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE IGNACIO MARISCAL, DR. BASILIO BADILLO, JOSÉ DE EMPARAN Y TERÁN, EN LA COLONIA TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	URBE DESARROLLO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5-jul-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67064		$60,605.56			60,605.56			0.00	6-jul-17	7-dic-17		
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67073		$79,053.53			79,053.53			0.00				
																				$139,659.09	0.00	0.00	139,659.09	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/SCADBG/017-2017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE SALTILLO Y ENSENADA EN LA COLONIA HIPÓDROMO Y GÓMEZ PALACIO EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTOS E INGENIERÍA CHRONOS, S.A. DE C.V.	5-jul-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67063		$104,226.57			104,226.57			0.00	6-jul-17	30-dic-17		
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67072		$151,944.59			151,944.59							
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67071		$104,280.87			104,280.87							
																				$360,452.03	0.00	0.00	360,452.03	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/SCABG/020-2017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RIO TIGRIS, RIO DANUBIO, RIO POO Y RIO EBRO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	JHERSO CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10-jul-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67065		$39,466.84			39,466.84			0.00	11-jul-17	28-oct-17		
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67066		$74,118.57			74,118.57			0.00				
																				$113,585.41	0.00	0.00	113,585.41	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/SCADABG/039/2017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DE CHICONTEPEC Y ZETINA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y LAREDO EN LA COLONIA HIPÓDROMO, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PLACASEIND, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14-ago-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67061		$55,818.69			55,818.69			0.00	15-ago-17	30-dic-17		
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67069		$74,191.80			74,191.80							
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67074		$36,517.00			36,517.00							
																				$166,527.49	0.00	0.00	166,527.49	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/SCADABG/045-2017/2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CUERNAVACA Y CUAUTLA EN LAS COLONIAS HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	BENJAMIN ISRAEL OTHÓN VALENCIA (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)	31-ago-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67062		$114,402.91	20,580.00		134,982.91			0.00	1-sep-17	30-dic-17	31-dic-17	7-abr-18
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67070		$83,368.04	2,045.74		85,413.78			0.00				
					2	2	1	218	5	M	R	7	4	6151	2	1	00	O02D67062			22,035.29		22,035.29			0.00				
					2	2	1	218	5	M	R	7	4	6151	2	1	00	O02D67070			1,323.67		1,323.67			0.00				
																				$197,770.95	45,984.70	0.00	243,755.65	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/CADABG/047-2017/2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CUERNAVACA Y CUAUTLA EN LAS COLONIAS HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PUENTES Y CONSTRUCCIONES MESI, S.A. DE C.V.	4-sep-17	2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67062		$6,635,369.54	1,193,639.78		7,829,009.32			0.00	5-sep-17	23-dic-17	24-dic-17 01-ene-18	31-dic-17 31-mar-18
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67070		$4,835,346.99	118,653.01		4,954,000.00			0.00				
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67062			1,278,046.62		1,278,046.62			0.00				
					2	2	1	218	5	M	R	7	3	6151	2	1	00	O02D67070			76,773.12		76,773.12			0.00				
																				$11,470,716.53	2,667,112.53	0.00	14,137,829.06	0.00	0.00	0.00				
DC/AD/SCC/078-2017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE CULTURA "SANTA MARÍA LA RIBERA", "ALFONSO REYES" Y "SAN RAFAEL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DIPCO DIRECCIÓN INTEGRAL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	1-nov-17	2	6	9	228	5	M	R	7	3	6121	2	1	00	O02D67068		$140,964.10			140,964.10				3-nov-17	30-dic-17		
																				$140,964.10	0.00	0.00	140,964.10							
																				$67,630,924.73	$3,243,584.74	$0.00								

No. DE CONTRATO	PROYECTO	ESTIMACIÓN No. 1 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 1 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 2 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 2 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 3 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 3 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 4 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 4 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 5 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 5 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 6 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 6 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 7 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 7 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 8 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 8 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 9 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 9 ANTICIPO	ESTIMACIÓN No. 10 IMPORTE	ESTIMACIÓN No. 10 ANTICIPO
DC/LPN/CABG/018-2017	O02D67064	290,282.23		778,095.81		133,326.79		1,429,554.07		621,744.60		781,913.78									
	O02D67073					851,361.44		1,852,015.00		517,563.08		329,643.95									
		290,282.23	0.00	778,095.81	0.00	984,688.23	0.00	3,281,569.07	0.00	1,139,307.68	0.00	1,111,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/LPN/CADBG/019-2017	O02D67063											5,018,498.72									
	O02D67072	32,483.02		233,586.29		2,682,388.59		2,604,291.59		2,761,060.74		484,783.55		6,168.06							
	O02D67071	19,694.62		1,746,884.94		1,068,178.55		1,512,941.43		1,582,165.30				89,407.01							
		52,177.64	0.00	1,980,471.23	0.00	3,750,567.14	0.00	4,117,233.02	0.00	4,343,226.04	0.00	5,503,282.27	0.00	95,575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/LPN/CABG/021-2017	O02D67065	409,540.83		465,463.11		439,177.76				792,279.18		182,616.14									
	O02D67066			423,414.10		1,256,415.80		678,023.38		1,252,684.27		688,337.94									
		409,540.83	0.00	888,877.21	0.00	1,695,593.56	0.00	678,023.38	0.00	2,044,963.45	0.00	870,954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/LPN/CC/080-2017	O02D67068	3,749,302.36		2,973,905.99		1,452,710.06															
		3,749,302.36	0.00	2,973,905.99	0.00	1,452,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/IR/CADABG/040/2017	O02D67061	19,946.27				356,789.36		45,149.14		1,088,064.46											
	O02D67069	104,249.54		204,907.40		73,549.57				1,446,208.47											
	O02D67074	19,778.17								711,819.84											
		143,973.98	0.00	204,907.40	0.00	430,338.93	0.00	45,149.14	0.00	3,246,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/IR/IGBAL/100-2017/2018	O02D67067																				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/AD/SCABG/016-2017	O02D67064	7,937.29		9,813.38		9,813.38		12,266.72		9,813.38		10,961.41									
	O02D67073	10,351.40		12,798.08		12,798.08		15,997.61		12,798.08		14,310.28									
		18,288.69	0.00	22,611.46	0.00	22,611.46	0.00	28,264.33	0.00	22,611.46	0.00	25,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/AD/SCADBG/017-2017	O02D67063	19,976.75		14,765.43		14,765.43		18,456.79		14,765.43		11,074.07		10,422.66							
	O02D67072	29,122.72		21,525.48		21,525.48		26,906.85		21,525.48		16,144.11		15,194.46							
	O02D67071	19,987.17		14,773.12		14,773.12		18,466.40		14,773.12		11,079.84		10,428.09							
		69,086.64	0.00	51,064.03	0.00	51,064.03	0.00	63,830.04	0.00	51,064.03	0.00	38,298.02	0.00	36,045.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/AD/SCABG/020-2017	O02D67065	1,973.35		8,945.81		8,945.81		8,945.81		10,656.05											
	O02D67066	3,705.92		16,800.20		16,800.20		16,800.20		20,012.05											
		5,679.27	0.00	25,746.01	0.00	25,746.01	0.00	25,746.01	0.00	30,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/AD/SCADABG/039/2017	O02D67061	5,288.06		4,994.28		4,994.28		4,994.28		4,994.28		4,994.28		4,994.28		4,994.28		4,994.28		10,576.10	
	O02D67069	7,028.65		6,638.17		6,638.17		6,638.17		6,638.17		6,638.17		6,638.17		6,638.17		6,638.17		14,057.30	
	O02D67074	3,459.58		3,267.38		3,267.38		3,267.38		3,267.38		3,267.38		3,267.38		3,267.38		3,267.38		6,918.34	
		15,776.29	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	14,899.83	0.00	31,551.74	0.00
DC/AD/SCADABG/045-2017/2018	O02D67062	5,720.53		24,312.23		24,312.24		24,312.24		25,636.07											
	O02D67070	4,168.02		17,714.11		17,714.10		17,714.10		16,390.27											
	O02D67062																				
	O02D67070																				
		9,888.55	0.00	42,026.34	0.00	42,026.34	0.00	42,026.34	0.00	42,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/AD/CADABG/047-2017/2018	O02D67062	703,086.64		290,371.37		1,073,169.55		785,887.19				1,526,315.79		1,884,844.03							
	O02D67070							298,577.35		1,638,018.95		1,017,543.86		1,008,592.73							
	O02D67062																				
	O02D67070																				
		703,086.64	0.00	290,371.37	0.00	1,073,169.55	0.00	1,084,464.54	0.00	1,638,018.95	0.00	2,543,859.65	0.00	2,893,436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC/AD/SCC/078-2017	O02D67068	51,980.51		59,909.72		29,073.87															
		51,980.51	0.00	59,909.72	0.00	29,073.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. DE CONTRATO	PROYECTO	ESTIMADO IMPORTE	ESTIMADO %	POR ESTIMAR IMPORTE	POR ESTIMAR %	POR CANCELAR IMPORTE	POR CANCELAR %	AVANCE FÍSICO PROG.	AVANCE FÍSICO REAL	FECHAS VERIFICACIÓN	FECHAS RECEPCIÓN
DC/LPN/CABG/018-2017	O02D67064	4,034,917.28	99.74%		0.00%	10,692.60	0.26%			11-dic-17	19-ene-18
	O02D67073	3,550,583.47	77.44%		0.00%	1,034,521.61	22.56%				
		7,585,500.75	87.89%		0.00%	1,045,214.21	12.11%	100.00%	100.00%		
DC/LPN/CADBG/019-2017	O02D67063	5,018,498.72	83.02%	0.00	0.00%	1,026,642.25	16.98%			9-feb-18	21-feb-18
	O02D67072	8,804,761.84	99.91%	0.00	0.00%	8,024.23	0.09%				
	O02D67071	6,019,271.85	99.52%	0.00	0.00%	29,018.64	0.48%				
		19,842,532.41	94.91%		0.00%	1,063,685.12	5.09%	100.00%	100.00%		
DC/LPN/CABG/021-2017	O02D67065	2,289,077.02	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			17-ene-18	21-feb-18
	O02D67066	4,298,875.49	100.00%	0.00	0.00%	1.95	0.00%				
		6,587,952.51	100.00%		0.00%	1.95	0.00%	100.00%	100.00%		
DC/LPN/CC/080-2017	O02D67068	8,175,918.41	100.00%	0.00	0.00%		0.00%			19-feb-18	RECEPCIÓN PROGRAMADA
		8,175,918.41	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		
DC/IR/CADABG/040/2017	O02D67061	1,509,949.23	46.64%	0.00	0.00%	1,727,534.77	53.36%			9-feb-18	RECEPCIÓN PROGRAMADA
	O02D67069	1,828,914.98	42.50%	0.00	0.00%	2,474,209.47	57.50%				
	O02D67074	731,598.01	34.54%	0.00	0.00%	1,386,388.02	65.46%				
		4,070,462.22	42.14%		0.00%	5,588,132.26	57.86%	100.00%	100.00%		
DC/IR/IGBAL/100-2017/2018	O02D67067	0.00	0.00%	1,612,336.80	100.00%		0.00%			VERIFICACIÓN PROGRAMADA	
		0.00	0.00%	1,612,336.80	100.00%	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		
		0.00		0.00							
		0.00		0.00		0.00		0.00%	0.00%		
		0.00		0.00							
		0.00		0.00		0.00		0.00%	0.00%		
DC/AD/SCABG/016-2017	O02D67064	60,605.56	100.00%	0.00	0.00%		0.00%			11-dic-17	19-ene-18
	O02D67073	79,053.53	100.00%	0.00	0.00%		0.00%				
		139,659.09	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		
DC/AD/SCADBG/017-2017	O02D67063	104,226.56	100.00%		0.00%	0.01	0.00%			9-feb-18	21-feb-18
	O02D67072	151,944.58	100.00%		0.00%	0.01	0.00%				
	O02D67071	104,280.86	100.00%		0.00%	0.01	0.00%				
		360,452.00	100.00%		0.00%	0.03	0.00%	100.00%	100.00%		
DC/AD/SCABG/020-2017	O02D67065	39,466.83	100.00%	0.00	0.00%	0.01	0.00%			17-ene-18	21-feb-18
	O02D67066	74,118.57	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%				
		113,585.40	100.00%	0.00	0.00%	0.01	0.00%	100.00%	100.00%		
DC/AD/SCADABG/039/2017	O02D67061	55,818.40	100.00%	0.00	0.00%	0.29	0.00%			9-feb-18	RECEPCIÓN PROGRAMADA
	O02D67069	74,191.31	100.00%	0.00	0.00%	0.49	0.00%				
	O02D67074	36,516.96	100.00%	0.00	0.00%	0.04	0.00%				
		166,526.67	100.00%	0.00	0.00%	0.82	0.00%	100.00%	100.00%		
DC/AD/SCADABG/045-2017/2018	O02D67062	104,293.31	77.26%	30,689.60	22.74%		0.00%				
	O02D67070	73,700.60	86.29%	11,713.18	13.71%		0.00%				
	O02D67062	0.00	0.00%	22,035.29	100.00%		0.00%				
	O02D67070	0.00	0.00%	1,323.67	100.00%		0.00%				
		177,993.91	73.02%	65,761.74	26.98%	0.00	0.00%	80.76%	80.76%		
DC/AD/CADABG/047-2017/2018	O02D67062	6,263,674.57	80.01%	1,565,334.75	19.99%		0.00%				
	O02D67070	3,962,732.89	79.99%	991,267.11	20.01%		0.00%				
	O02D67062	0.00	0.00%	1,278,046.62	100.00%		0.00%				
	O02D67070	0.00	0.00%	76,773.12	100.00%		0.00%				
		10,226,407.46	72.33%	3,911,421.60	27.67%	0.00	0.00%	81.73%	81.73%		
DC/AD/SCC/078-2017	O02D67068	140,964.10	100.00%	0.00	0.00%		0.00%			19-feb-18	RECEPCIÓN PROGRAMADA
		140,964.10	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		